



<b>Fag</b>	<b><u>Emne</u></b>	<b>Aktion:</b>
	<b><u>Godkendelse af forrige referat:</u></b>	
	-	
	<b><u>Bemanding:</u></b>	
	-	
	<b><u>Vejrlig:</u></b>	
	-	
	<b><u>Byggepladsen/sikkerhed:</u></b>	
Skurvogn	Mandskabsvogn forventes opsat på Stærevej ud for nr. 10. Materialeoplag vil ske i viceværtrum ved siden af porten. KP sørger for at rydde lidt plads. DW opsætter hængelås og forsyner KP med kopi af nøgle.	KP DW
Bygge- strøm/vand mv.	Vand og el tages i vaskerum. Ledninger føres sammen gennem vinduer, op langs facade og under loft gennem portrum. Således friholdes alle ledninger fra terræn.  Hvor el tilsluttes eksisterende strømforsyning, skal der opsættes bimåler, der aflæses inden byggeriets opstart jf. fællesbetingelser. El-forbrug betales af entreprenøren.  Vandforbrug betales af bygherren.	DW
Nøgler	DW har lånt tegnestuens opgansnøgle, der forventes returneret ved næste byggemøde. Entreprenøren får lavet 3 stk. opgangsnøgler.	DW
Beboer- advis	DW sørger for den almindelige advisering af beboere. Indledende beboeradvisering uarbejdes af HVL med input fra DW. Beboeradviseringen fremsendes til HPJ, der opsætter/uddeler. Fremtidig beboeradvisering forestås af DW, med orientering til HPJ og tegnestuen.  Almindelig arbejdstid er 07.00-16.00. Larmende arbejde udføres mellem 07.30-15.30. Særligt støvende eller larmende arbejde varsles ligeledes med beboerinformation.	DW HVL HPJ
Adresse- liste	Fremsendes med nærværende referat.	HVL

**Tidsplan:**

Forventet opstart er 3. juni 2009.

Arbejderne påbegyndes Frederikssundsvej 69. Rækkefølge for videre fremdrift er hhv. Frederikssundsvej 67, Stærevej 2, 4, 6, 8 og der afsluttes med opgang 10.

DW medbringer detailtidsplan ved næste byggemøde.

DW

**Forhold omkring projekt og de enkelte arbejder:**

-

**Projektmateriale:**

Kvalitets-  
sikring -

**Økonomi:**

Sikkerheds-  
stillelse Forventes fremsendt inden for en uge

Forsikring All-risk tegnes d.d. ved Codan forsikring. HPJ fremsender kopi af police til tegnestuen, når denne foreligger.

HPJ

Entreprise-  
aftale Er underskrevet og hver part har en original. Tegnestuen er i besiddelse af kopi.

**Bygherre:**

**Øvrigt:**

Helene Vang-Lauridsen, Søborg den 29.05.2009