

Fag

Emne

Aktion:

Bemærkninger til forrige referat:

07.07.2009 ingen

Bemanding:

Murer: 1 delvis
Maler: 3
Gulv: 0
Snedker: 1 delvis

Stade:

Opgang	Murer	Maler	Snedker	Gulv
69	50%	50%	100%	
67	50%	40%	90%	
2	30%	10%	80%	
4	30%	10%	80%	
6	30%		80%	
8	30%		80%	
10	30%		80%	

Vejrlig:

07.07.2009 ingen

Byggepladsen/sikkerhed:

Beboer- 23.06.2009 Ny beboervarsling fremsendes idet murer fortsætter med ophugning af
advis terrazzobelægning på indgangsreposer. Henrik P. Jørgensen anmodes om at distribuere. Beboerinformation 2 vedhæftes nærværende.

07.07.2009 Beboerinformation 2 blev omdelt v/Henrik P. Jørgensen den 27/6-09. Beboerinformation er oversat v/Henrik Metzger og fremsendt til beboer, Stærevej 8, 2.th.

DW anmodes om fremover, at opsætte advisering i opgange 2 dage inden arbejder påbegyndes.

DW

Oprydning **07.07.2009** Affald, skal bortskaffes samme dag, idet der ikke er affaldscontainer på pladsen. Der er fremsendt mail fra beboere vedr. mangel på daglig oprydning, og det anmodes om, at der fejes dagligt, og at opgange efterlades i rimelig stand ved fyraften.

DW

Tidsplan:

09.06.2009 Opgang 69 og 67 pågår. DW medtager detailtidsplan ved næste byggemøde.

23.06.2009 Mailer/faxer i indeværende uge.

07.07.2009 Tidsplan er modtaget den 1. juli.

Malerarbejder pågår i opgang 69 og 67 og opstartes d.d. i opgang 2 og 4.

Se i øvrigt stadesopgørelsen.

Forhold omkring projekt og de enkelte arbejder:

Maler	<p>23.06.2009 Vægge skal afvaskes grundigt før malerbehandling. DW indkalder HVL til besigtigelse af afvaskede vægge i opgang 67. 07.07.2009 Opgang 2 og 4 er d.d. besigtiget for afrensning/rengøring og godkendt.</p>	
Murer	<p>09.06.2009 Det er aftalt, at der nu kan foretages prøveophugninger af terrazzogulvet i 3 opgange. HVL besigtiger bærerjern den 10.06.2009. Videre forløb aftales herefter. 23.06.2009 Der ophugges yderligere omkring 2 bærejern i opgang 67 og 69 iht. fremsendte mail. DW meddeler, når HVL kan besigtige. JGA anmodes om at fremsende datablad for rustbehandlingsmiddel (Fosroc). 07.07.2009 Det <u>gentages</u>, at der skal ophugges yderligere omkring bærejern i opgang 67 (højre side af døren, set indefra) NB – husk at forretning skal adviseres idet de har kælder under repos. Der skal tillige ophugges ekstra omkring bærejern i opgange jf. mail af den 16. juni tillige med mail af den 30. juni. Bærejern i opgang 6 skal udskiftes iht. projekt.</p> <p>23.06.2009 Ophugning af terrazzo i indgangsrepos i de resterende opgange kan fortsættes. Dog afventer dette indtil beboerinformation har hængt i opgangene 2 dage. (<i>Således forventes opstart mandag morgen uge 27</i>). 07.07.2009 Der er borthugget terrazzo i alle opgange. DW/JGA indkalder snarligt til møde vedr. anslagsliste, nedsækning af måtteramme mv.</p> <p>23.06.2009 JGA anmodes om at fremsende pris på måtteramme 17mm høj, BxL: 611x1511 med levering af sort kokosmåtte. Herunder fradragspris for projekterede måtteramme+måtte. Tillige ønskes fremsendt tillægspris for anslagsliste til døre. HVL fremsender skitse før pris kan gives. 07.07.2009 Skitse er udsendt den 25/6-09 sammen byggemødereferat 3. Det gentages, at der skal fremsendes pris jf. ovenstående.</p>	<p>DW/JGA</p> <p>DW/JGA</p> <p>DW/JGA</p>
Gulv	<p>09.06.2009 DW fremskaffer ligeledes gulvprøver i større format. Som projekt: Forbo, Marmoleum dual, Global 2, nr. 614 GU må gerne fremvise gulvprøver af andet fabrikat, men prøverne skal svare ret præcist til ovenstående ønskede produkt.</p>	

23.06.2009 Trinforkant type: Kelas, 3110/520, Pol&slebet aluminium.
Der blev forevist linoleum fra DLW og type er Midnight Grey er godkendt.
Økonomi på DLW?

SJ/DW

07.07.2009 Gentages

Der ønskes tillægspris fremsendt for fugning mod stødtrin.
Samtidig ønskes tillægspris fremsendt for dækliste ved hovedindgangsdøre.
HVL fremsender skitse, som angivet ved murer.
07.07.2009 Økonomi er modtaget. Når GU opstarter laves prøve på tilskæring uden fuge, hvorefter det besluttes, om der skal fuges mod stødtrin.

07.07.2009 Farve på fugemasse: Lys grå/tidligere Telegrå.

09.06.2009

Fodpaneler ved indgangsrepos skal bevares og malerbehandles iht. projekt. Hvis det er nemmere for MU og GU at disse demonteres før udførelse af gulvarbejder, står det entreprenøren frit. Udgifter hertil er bygherren uvedkommende.

Snedker

07.07.2009 Prøve på standardprofil ønskes fremsendt (Kan fremsendes som tegning/billede på mail). Forslag til profil skal komme så tæt på eksisterende som muligt.

DW/JN

Projektmateriale:

Kvalitets-
sikring

07.07.2009 KS-mappe besigtiget. DW anmodes om, at supplere mappen med udbudskontrolplaner, samt at opstarte ks-dokumentationen.

DW

Økonomi:

Fradrags-
priser

- Anden type måtterammer og måtter
- Bærejern, 7 stk. i projekt. Når terrazzo er ophugget kan der tages stilling til punktet.

Tillægs-
priser

- Fuge langs trin mod stødtrin, **07.07.2009** Andrager kr. 2.400,-/opgang ekskl. moms.
- Anslagsskinne under hovedindgangsdøre, 7 stk.
- Gerichter og lysningspaneler om dør i opgang 69 **07.07.2009** Andrager kr. 2.300,- ekskl. moms, (enkelt, som opg. 10 st.)

Bygherre:

Øvrigt:

HVL afholder ferie i uge 34