



**Fag**

**Emne**

**Aktion:**

**Bemærkninger til forrige referat:**

**23.06.2009** ingen

**Bemanding:**

Murer: 2

Maler: 2

Gulv: 0

Snedker: 1 delvis

**Stade:**

Opgang	Murer	Maler	Snedker	Gulv
69	50%	50%	50%	
67	50%	20%	50%	
2				
4	50%			
6				
8				
10				

**Vejrlig:**

**23.06.2009** ingen

**Byggepladsen/sikkerhed:**

Bygge-  
strøm/vand  
mv.

Vand og el tages i vaskerum. Ledninger føres sammen gennem vinduer, op langs facade og under loft gennem portrum. Således friholdes alle ledninger fra terræn.

DW

Hvor el tilsluttes eksisterende strømforsyning, skal der opsættes bimåler, der aflæses inden byggeriets opstart jf. fællesbetingelser.

El-forbrug betales af entreprenøren.

**23.06.2009** El-bimåler er helt ny, og således aflæst til 0,0 kWh

Beboer-  
advis

**23.06.2009** Ny beboervarsling fremsendes idet murer fortsætter med ophugning af terrazzobelægning på indgangsreposer. Henrik P. Jørgensen anmodes om at distribuere. Beboerinformation 2 vedhæftes nærværende.

HVL

**Tidsplan:**

09.06.2009 Opgang 69 og 67 pågår. DW medtager detailtidsplan ved næste byggemøde.

**23.06.2009** Mailer/faxer i indeværende uge.

DW

**Forhold omkring projekt og de enkelte arbejder:**

Maler

**23.06.2009**

Vægge skal afvaskes grundigt før malerbehandling.

DW indkalder HVL til besigtigelse af afvaskede vægge i opgang 67.

DW

Opsatte farveprøver er godkendt og er som følgende:

Vægge: NCS-4000

Lofter: Hvid

Vanger: NCS-2000

Stødtrin: NCS-2000

Kældergulv: NCS-2000

Paneler: NCS-2000

Balustre: NCS-500 (hvid)

Dørblad: NCS-500 (hvid)

HVL og DW har foretaget besigtigelse af A/B Parkhøj, Næsbyholmvej/Ringholmvej i forbindelse med godkendelse af malingstype. DW har renoveret de 9 hoved- og bitrapper for 5 år siden. Der er brugt acrylmaling i stedet for acrylplastmaling og ding/dong-lak.

Acrylmaling, glans 25/(vårumstype), som hæfter bedre, vælges ligeledes til A/B Frederiksbo.

Murer

09.06.2009

Det er aftalt, at der nu kan foretages prøveophugninger af terrazzogulvet i 3 opgange. HVL besigtiger bærerjern den 10.06.2009.

Videre forløb aftales herefter.

**23.06.2009** Der ophugges yderligere omkring 2 bærejern i opgang 67 og 69 iht. fremsendte mail. DW meddeler, når HVL kan besigtige.

DW

JGA anmodes om at fremsende datablad for rustbehandlingsmiddel (Fosroc).

JGA

Ophugning af terrazzo i indgangsrepos i de resterende opgange kan fortsættes. Dog afventer dette indtil beboerinformation har hængt i opgangene 2 dage. (Således forventes opstart mandag morgen uge 27).

JGA anmodes om at fremsende pris på måtteramme 17mm høj, BxL: 611x1511 med levering af sort kokosmåtte. Herunder fradragspris for projekterede måtteramme+måtte.

JGA/DW

Tillige ønskes fremsendt tillægspris for anslagsliste til døre. HVL fremsender skitse før pris kan gives.

HVL

Gulv

09.06.2009

DW fremskaffer ligeledes gulvprøver i større format.

Som projekt: Forbo, Marmoleum dual, Global 2, nr. 614

GU må gerne fremvise gulvprøver af andet fabrikat, men prøverne skal svare ret præcist til ovenstående ønskede produkt.

**23.06.2009** Trinforkant type: Kelas, 3110/520, Pol&slebet aluminium.

Der blev forevist linoleum fra DLW og type er Midnight Grey er godkendt.

*Økonomi på DLW?*

SJ/DW

Der ønskes tillægspris fremsendt for fugning mod stødtrin.

Samtidig ønskes tillægspris fremsendt for dækliste ved hovedindgangsdøre.

HVL fremsender skitse, som angivet ved murer.

HVL

Farve på fugemasse: Mørk grå.

09.06.2009

Fodpaneler ved indgangsrepos skal bevares og malerbehandles iht. projekt. Hvis det er nemmere for MU og GU at disse demonteres før udførelse af gulvarbejder, står det entreprenøren frit. Udgifter hertil er bygherren uvedkommende.

### **Projektmateriale:**

Kvalitets- 09.06.2009 KS-mapper opstilles i skurvognen og påbegyndes i takt med projektets sikring opstart.

**23.06.2009** Opstarter – KS for alle fag ønskes opstillet i skuret.

DW

### **Økonomi:**

Sikkerheds- **23.06.2009** Original er fremsendt til A/B Frederiksbo. Tegnestuen er i besiddelse af stillelse en kopi.

Fradrags- - Anden type måtterammer og måtter  
priser - Bærejern, 7 stk. i projekt. Når terrazzo er ophugget kan der tages stilling til punktet.

Tillægs- - Fuge langs trin mod stødtrin  
priser - Anslagsskinne under hovedindgangsdøre, 7 stk.  
- Gerichter og lysningspaneler om dør i opgang 69

### **Bygherre:**

### **Øvrigt:**

Helene Vang-Lauridsen, Søborg den 25.06.2009