



**Fag**

**Emne**

**Aktion:**

**Bemærkninger til forrige referat:**

**21.07.2009** ingen

**Bemanding:**

Murer: 1 delvis  
Maler: 2-3  
Gulv: 3  
Snedker: 0 delvis

**Stade:**

Opgang	Murer	Maler	Snedker	Gulv
69	70%	60%	100%	50%
67	70%	70%	100%	20%
2	70%	40%	100%	10%
4	70%	10%	100%	10%
6	70%		100%	10%
8	70%		100%	
10	70%		100%	

**Vejrlig:**

**21.07.2009** ingen

**Byggepladsen/sikkerhed:**

Beboer-  
advis

07.07.2009 DW anmodes om fremover, at opsætte advisering i opgange 2 dage inden arbejder påbegyndes.

**21.07.2009** Der er opsat advisering dels af DW dels varsling, når GU spartler.

DW

Oprydning

07.07.2009 Affald, skal bortskaffes samme dag, idet der ikke er affaldscontainer på pladsen. Der er fremsendt mail fra beboere vedr. mangel på daglig oprydning, og det anmodes om, at der fejes dagligt, og at opgange efterlades i rimelig stand ved fyraften.

**21.07.2009** Det er aftalt, at GU kan deponere mindre mængder affald ved kælderrepos. Linoleum bortkøres dagligt.

DW/SJ

### Tidsplan:

09.06.2009 Opgang 69 og 67 pågår. DW medtager detailtidsplan ved næste byggemøde.

23.06.2009 Mailer/faxer i indeværende uge.

07.07.2009 Tidsplan er modtaget den 1. juli.

Malerarbejder pågår i opgang 69 og 67 og opstartes d.d. i opgang 2 og 4.

Se i øvrigt stadesopgørelsen.

**21.07.2009** Der sker ”rokade” således GU kommer før MA.

MU indsættes i øvrigt til flere uger i tidsplanen – (arbejder ved måtteramme, anslagsliste mv.)

Der afholdes møde den 22.07.2009 vedr. bærejern. Mail fremsendes vedr. forhold vedtaget på mødet. *Mail er vedhæftet nærværende.*

HVL

### Forhold omkring projekt og de enkelte arbejder:

Maler

-

Murer

09.06.2009

Det er aftalt, at der nu kan foretages prøveophugninger af terrazzogulvet i 3 opgange. HVL besigtiger bærejern den 10.06.2009.

Videre forløb aftales herefter.

23.06.2009 Der ophugges yderligere omkring 2 bærejern i opgang 67 og 69 iht. fremsendte mail. DW meddeler, når HVL kan besigtige.

JGA anmodes om at fremsende datablad for rustbehandlingsmiddel (Fosroc).

07.07.2009 Det gentages, at der skal ophugges yderligere omkring bærejern i opgang 67 (højre side af døren, set indefra) NB – husk at forretning skal adviseres idet de har kælder under repos.

Der skal tillige ophugges ekstra omkring bærejern i opgange jf. mail af den 16. juni tillige med mail af den 30. juni.

Bærejern i opgang 6 skal udskiftes iht. projekt.

**21.07.2009** Bærejern udskiftes ikke, jf. vedhæftede mail af 22. juli 2009.

DW/JGA

23.06.2009 Ophugning af terrazzo i indgangsrepos i de resterende opgange kan fortsættes. Dog afventer dette indtil beboerinformation har hængt i opgangene 2 dage. (*Således forventes opstart mandag morgen uge 27*).

07.07.2009 Der er borthugget terrazzo i alle opgange. DW/JGA indkalder snarligt til møde vedr. anslagsliste, nedsækning af måtteramme mv.

**21.07.2009** Anslagsliste jf. skitse 3, dog med 5mm rustfrit stål.

DW/JGA

23.06.2009 JGA anmodes om at fremsende pris på måtteramme 17mm høj, BxL: 611x1511 med levering af sort kokosmåtte. Herunder fradragspris for projekterede måtteramme+måtte.

Tillige ønskes fremsendt tillægspris for anslagsliste til døre. HVL fremsender skitse før pris kan gives.

07.07.2009 Skitse er udsendt den 25/6-09 sammen byggemødereferat 3. Det gentages, at der skal fremsendes pris jf. ovenstående.

**21.07.2009** Pris modtaget ved mail af den 20. juli 2009.

Gulv	<p>09.06.2009 DW fremskaffer ligeledes gulvprøver i større format. Som projekt: Forbo, Marmoleum dual, Global 2, nr. 614 GU må gerne fremvise gulvprøver af andet fabrikat, men prøverne skal svare ret præcist til ovenstående ønskede produkt. 23.06.2009 Trinforkant type: Kelas, 3110/520, Pol&amp;lebet aluminium. Der blev forevist linoleum fra DLW og type er Midnight Grey er godkendt. <i>Økonomi på DLW?</i> 07.07.2009 Gentages</p> <p>Der ønskes tillægspris fremsendt for fugning mod stødtrin. Samtidig ønskes tillægspris fremsendt for dækliste ved hovedindgangsdøre. HVL fremsender skitse, som angivet ved murer. 07.07.2009 Økonomi er modtaget. Når GU opstarter laves prøve på tilskæring uden fuge, hvorefter det beslutes, om der skal fuges mod stødtrin. <b>21.07.2009</b> Beslutning vedr. fugning/ikke fugning langs stødtrin tages ved næste byggemøde.</p> <p>07.07.2009 Farve på fugemasse: Lys grå/tidligere Telegrå.</p> <p>09.06.2009 Fodpaneler ved indgangsrepos skal bevares og malerbehandles iht. projekt. Hvis det er nemmere for MU og GU at disse demonteres før udførelse af gulvarbejder, står det entreprenøren frit. Udgifter hertil er bygherren uvedkommende.</p> <p><b>21.07.2009</b> Pris for skinne over linoleum/vinkelskinne imødeses. (jf. skitse 3)</p>	<p>SJ/DW</p> <p>HVL</p> <p>SJ/DW</p>
Snedker	<p>07.07.2009 Prøve på standardprofil ønskes fremsendt (Kan fremsendes som tegning/billede på mail). Forslag til profil skal komme så tæt på eksisterende som muligt. <b>21.07.2009</b> Gentages. <i>Profil aftalt ved møde den 22. Juli; Type Caféprofilen, Københavns Listefabrik.</i></p>	DW/JN
<b><u>Projektmateriale:</u></b>		
Kvalitets-sikring	<p>07.07.2009 KS-mappe besigtiget. DW anmodes om, at supplere mappen med udbudskontrolplaner, samt at opstarte ks-dokumentationen. <b>21.07.2009</b> Det <u>imødeses</u>, at KS udføres iht. projekt.</p>	DW
<b><u>Økonomi:</u></b>		
Fradrags-priser	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anden type måtterammer og måtter <b>21.07.2009</b> Andrager - 29.400,- ekskl. moms.</li><li>- Bærejern, 7 stk. i projekt. Når terrazzo er ophugget kan der tages stilling til punktet. <b>21.07.2009</b> Andrager - 26.600,- ekskl. moms.</li><li>-</li></ul>	
Tillægs-priser	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fuge langs trin mod stødtrin, 07.07.2009 Andrager kr. 2.400,-/opgang ekskl. moms.</li></ul>	

- GUSkinne under hovedindgangsdøre, 7 stk.
- Gerichter og lysningspaneler om dør i opgang 69 07.07.2009 Andrager kr. 2.300,- ekskl. moms, (enkelt, som opg. 10 st.)
- Anslagsskinne ved indgangsdøre andrager 15.800,- ekskl. moms
- Anden type måtterammer og måtter **21.07.2009** Andrager 21.200,- ekskl. moms, herunder borthugning af ekstra beton.

**Bygherre:**

**Øvrigt:**

JGA afholder ferie i uge 32  
HVL afholder ferie i uge 34

Helene Vang-Lauridsen, Søborg den 24.07.2009