

Fag

Emne

Aktion:

Bemærkninger til forrige referat:

04.08.2009 ingen

Bemanding:

Murer: 1 delvis

Maler: 4

Gulv: 2

Snedker: 0

Stade:

Opgang	Murer	Maler	Snedker	Gulv
69	70%	70%	100%	90%
67	70%	90%	100%	90%
2	70%	90%	100%	10%
4	70%	20%	100%	10%
6	70%		100%	10%
8	70%		100%	10%
10	70%		100%	10%

Byggepladsen/sikkerhed:

Beboer-
advis

21.07.2009 Der er opsat advisering dels af DW dels varsling, når GU spartler.

04.08.2009 Der opsættes advisering vedr. at beboere bedes være forsigtige ved trinforkanter, idet betonkanterne er mere skrøbelige efter demontering af belægning. Tillige opsættes anmodning om, at beboere bedes respektere, at der arbejdes i opgangene.

GU meddeler, at varsling vedr. spartling generelt fungerer fint.

DW

Oprydning

07.07.2009 Affald, skal bortskaffes samme dag, idet der ikke er affaldscontainer på pladsen. Der er fremsendt mail fra beboere vedr. mangel på daglig oprydning, og det anmodes om, at der fejes dagligt, og at opgange efterlades i rimelig stand ved fyraften.

21.07.2009 Det er aftalt, at GU kan deponere mindre mængder affald ved kælderrepos. Linoleum bortkøres dagligt.

04.08.2009 Beboer i opgang 4 har igen anmodet om oprydning på repos. DW medgiver, at der desværre ved en fejl ikke er blevet rengjort på dette område.

DW

præcist til ovenstående ønskede produkt.

23.06.2009 Trinforkant type: Kelas, 3110/520, Pol&slebet aluminium.

Der blev forevist linoleum fra DLW og type er Midnight Grey er godkendt.

Økonomi på DLW?

07.07.2009 Gentages

DW/SJ

Der ønskes tillægspris fremsendt for fugning mod stødtrin.

Samtidig ønskes tillægspris fremsendt for dækliste ved hovedindgangsdøre.

HVL fremsender skitse, som angivet ved murer.

07.07.2009 Økonomi er modtaget. Når GU opstarter laves prøve på tilskæring uden fuge, hvorefter det besluttes, om der skal fuges mod stødtrin.

21.07.2009 Beslutning vedr. fugning/ikke fugning langs stødtrin tages ved næste byggemøde.

04.08.2009 Fugning langs stødtrin ønskes udført. Pris er godkendt.

DW/JS

Opgang 67+69 fuges sandsynligvis i uge 33.

07.07.2009 Farve på fugemasse: Lys grå/tidligere Telegrå.

09.06.2009

Fodpaneler ved indgangsrepos skal bevares og malerbehandles iht. projekt. Hvis det er nemmere for MU og GU at disse demonteres før udførelse af gulvarbejder, står det entreprenøren frit. Udgifter hertil er bygherren uvedkommende.

21.07.2009 Pris for skinne over linoleum/vinkelskinne imødeses. (jf. skitse 3)

04.08.2009 Pris er modtaget og godkendt. Udføres i forbindelse med afsluttende arbejder på indgangsrepos

DW/SJ

GU anmodes om at kitte, hvor linoleum ikke er skåret helt til trinforkant.

Snedker

07.07.2009 Prøve på standardprofil ønskes fremsendt (Kan fremsendes som tegning/billede på mail). Forslag til profil skal komme så tæt på eksisterende som muligt.

21.07.2009 Gentages.

Profil aftalt ved møde den 22. Juli; Type Caféprofilen, Københavns Listefabrik.

04.08.2009 Pris på z-profil som vandnæse på yderdør (indgangsrepos) er modtaget og godkendt. Udføres i forbindelse med afsluttende arbejder på indgangsrepos.

DW/JN

Enkelte steder skal fodpaneler og gerichter eftergås (bl.a. efter GU).

Projektmateriale:

Kvalitets-
sikring

07.07.2009 KS-mappe besigtiget. DW anmodes om, at supplere mappen med udbudskontrolplaner, samt at opstarte ks-dokumentationen.

21.07.2009 Det imødeses, at KS udføres iht. projekt.

04.08.2009 Det præciseres, at KS skal suppleres med fotodokumentation.

DW

Økonomi:

Fradrags-
priser

- Anden type måtterammer og måtter 21.07.2009 Andrager - 29.400,- ekskl. moms.

- Bærejern, 7 stk. i projekt. Når terrazzo er ophugget kan der tages stilling til punktet. 21.07.2009 Andrager - 26.600,- ekskl. moms.

- Tillægs-
priser
- Fuge langs trin mod stødtrin, 07.07.2009 Andrager kr. 2.400,-/opgang ekskl. moms.
 - GUSkinne under hovedindgangsdøre, 7 stk. **04.08.2009** Andrager 4.300,- ekskl. moms
 - Gerichter og lysningspaneler om dør i opgang 69 07.07.2009 Andrager kr. 2.300,- ekskl. moms, (enkelt, som opg. 10 st.)
 - Anslagsskinne ved indgangsdøre andrager 15.800,- ekskl. moms
 - Anden type måtterammer og måtter 21.07.2009 Andrager 21.200,- ekskl. moms, herunder borthugning af ekstra beton.
 - **04.08.2009** Z-profil som vandnæse andrager 4.900,- ekskl. moms

A conto
begæringer

04.08.2009 A conto 2 er modtaget d.d. Denne gennemgås, for videre behandling.

HVL

Bygherre:

04.08.2009 Det anmodes om, at formand Henrik P. Jørgensen, pr. mail bekræfter, at der kan foretages delafleveringer, for 2 opgange pr. aflevering. HPJ
Det anmodes tillige, at HPJ på A/B Frederiksbo's hjemmeside opfordrer beboere til at passe på opgangene medens renoveringsarbejderne pågår.

Øvrigt:

JGA afholder ferie i uge 32
HVL afholder ferie i uge 34
DW afholder ferie i uge 34

Helene Vang-Lauridsen, Søborg den 05.08.2009